Mise en accessibilité et en sécurité de la Mairie - CALVISSON

PLANNING TRAVAUX Edité en novembre 2017

Durée de chantier : 20 semaines y compris préparation chantier

	Mois 1				Mois 2					Mois 3				Mois 4				Mois 5			
Semaines	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
LOT 1 - Maçonnerie / Carrelage / Façade	PREPARATION CHANTIER																				
. Démolitions					■	■															
. Terrassement						■	■														
. Maçonnerie Ascenseur								■	■	■											
. Divers travaux - Dallage										■	■										
. Etanchéité											■	■									
. Carrelage												■	■								
. 'Enduits Patio / Façade Sud														■	■						
LOT 2 - Menuiserie Aluminium																					
. Commandes - Fabrication			■				■	■													
. Pose Menuiserie													■								
. Diverses finition														■							
LOT 3 - Charpente Métal - Serrurerie																					
. Verrière													■	■							
. Plancher 1er étage														■	■	■					
. Finitions diverses serrurerie																■	■				
LOT 4 - Doublage - Cloison - Plafond																					
- Doublages												■									
- Plafonds														■							
- Cloisons												■	■								
- Reprises Bureaux intérieurs							■	■	■	■											
LOT 5 - Menuiserie Bois																					
. Fabrication					■	■															
. Pose Menuiserie Intérieure									■	■											
. Divers travaux de finitions													■								
LOT 6 - Electricité																					
- Réseaux encastrés					■		■	■		■	■										
- Finition / Pose Appareillages																			■		
LOT 7 - Plomberie																					
- Réseaux encastrés					■		■	■													
- Pose des appareils sanitaires																			■		
LOT 8 - Climatisation																					
- Dépose Clim° existante					■																
- Réseaux encastrés créés + Reprises						■	■			■	■										
- Pose et repose des appareils													■								
LOT 9 - Peinture																					
. Peintures travaux existants											■	■	■								
. Peintures parois et plafonds créés															■	■	■				
. Peintures menuiseries bois																		■			
LOT 10 - Ascenseur																					
. Fabrication										■	■	■									
. Pose cabine Ascenseur																	■	■			
PRERECEPTION																				■	
RECEPTION																					■